

Přehled vybraných investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu roku 2021

Název investiční akce	Projektová dokumentace	Výběrové řízení na dodavatele	Dodavatel	Cena díla /SoD vč. DPH	Celková cena díla vč. Dodatků	Stav realizace	Předání díla/kolaudace	Spolufinancování	Doplňující informace
MŠ Západní - nová školka	dokončena	ukončeno	STAMO Děčín	78 054 558,00 Kč	78 712 315,00 Kč	probíhá	předpoklad VI/2022	IROP	přeložka CZT
Sběrný dvůr -výstavba	dokončena	ukončeno	STRABAG a.s.	40 926 687,00 Kč	42 209 250,00 Kč	probíhá	předpoklad IX/2021	SFŽP	
Hrádek - rekonstrukce hl.budovy	dokončena	ukončeno	STAMO Děčín	26 025 752,00 Kč	26 025 752,00 Kč	probíhá	předpoklad IX/2021	samostatně	
ZŠ Karlova - rekonstrukce fasády a střechy	dokončena	ukončeno	WAKOS Rumburk	14 414 810,00 Kč	14 414 810,00 Kč	probíhá	předpoklad VI/2021	samostatně	
Technických služeb - rekonstrukce provozní budovy	dokončena	ukončeno	KN STAV Česká Lípa	7 183 504,00 Kč	9 327 084,00 Kč	probíhá	VII/2021	samostatně	nová střecha
Ulice Karlova - rekonstrukce 2. etapa	dokončena	III/2021					X/2021	samostatně	