

Vybrané investiční akce na rok 2021 v souladu s usnesením ZM č. 23/2021

Přehled vybraných investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu roku 2021

Název investiční akce	Projektová dokumentace	Výběrové řízení na dodavatele	Dodavatel	Cena díla /SoD vč. DPH	Celková cena díla vč. dodatků	Stav realizace	Předání díla/kolaudace	Doplňující informace
MŠ Západní - nová školka	dokončena	ukončeno	STAMO Děčín	78 054 558,00 Kč	78 712 315,00 Kč	probíhá	předpoklad VI/2022	*
Sběrný dvůr - výstavba	dokončena	ukončeno	STRABAG a.s.	40 926 687,00 Kč	42 209 250,00 Kč	probíhá	předpoklad VIII/2021	
Hrádek - rekonstrukce hl. budovy	dokončena	ukončeno	STAMO Děčín	26 025 752,00 Kč	26 025 752,00 Kč	probíhá	předpoklad IX/2021	
Rekonstrukce ZŠ Karlova - fasáda střecha	dokončena	ukončeno	WAKOS Rumburk	14 414 810,00 Kč	14 414 810,00 Kč	probíhá	předpoklad VI/2021	**
Rekonstrukce provozní budovy Technických služeb	dokončena	ukončeno	KN STAV Česká Lípa	7 183 504,00 Kč	9 327 084,00 Kč	probíhá	VII/2021	***
Rek. ulice Karlova - 2. etapa	dokončena	ukončeno	SaM Děčín	5 116 752,00 Kč	6 191 270,00 Kč	probíhá	X/2021	

*

přeložka byla úspěšně realizována na přelomu května a června

**

práce obnoveny z klimatických důvodů v květnu realizací původní střešní věže a dokončení fasády

nutný rozsah prací rozšířen o výstavbu nové střechy včetně krovů - havarijní stav střechy